

АКТ обследования технического состояния вентиляционных каналов

г.Чебоксары

« 03 » сентября _____ 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители **ЗАКАЗЧИКА** __ МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» дошкольная группа «Илемпи» Яльчикского района Чувашской Республики в лице директора Турхан Дианы Анатольевны
(Должность, фамилия и инициалы)

И контролеры –приемщики ВДПО г.Чебоксары Патшина О.В.
(Должность, фамилия и инициалы)

Составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов Яльчикский район, с.Н.Байбатырево, ул.Центральная, д 1
(наименование адреса)

Принадлежащем МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»
(наименование организации)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Вентиляционные каналы имеются
Определены средние скорости воздушного потока

№ п\п	Наименование здания	Наименование помещения	Сечение каналов	Средняя скорость воздушного потока	Примечание
	МБДОУ ДС «Илемпи»	группа	140x140	0,4 м\сек	
		Раздевалка	140x140	0,4 м\сек	
		Санузел	140x140	0,4 м\сек	
		Спальня	140x140	0,4 м\сек	

Тяга вентиляционных каналов проверена цифровым манометрическим методом

Представители Заказчика _____ / Турхан Д.А./
_____ / _____/

Представитель ВДПО г.Чебоксары _____ / Патшина О.В./

