

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»

Д.А. Турхан

« 03 » августа 2021 г.



проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов.

«03» августа 2021 г.

с. Новое Байбатырево, ул.
Центральная д. 75

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

- Викторова Л.И., ответственный за пожарную безопасность МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»,

Членов комиссии:

- Горшков Н.М., завхоз МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»
- Максимова Л. В. – технический персонал,

руководствуясь СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» провела проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в здании МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» по адресу с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, дом. 75 и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Произведен внешний осмотр пожарных стояков и внутренних пожарных кранов объекта в количестве 4 шт.
2. Проверено содержание и исправность вентилях пожарных кранов, наличие маховиков на них, рукавов и стволов, прокладок на соединительных головках;
3. Произведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и испытание на водоотдачу путем подачи пожарного ствола, на пожарном рукаве от внутреннего пожарного крана, наиболее удаленного от ввода в здание. Длина компактной части струи составляет 12 м.
4. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Результаты проверки:

Сеть внутреннего противопожарного водопровода в здании МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» по адресу с. Новое Байбатырево, ул. Центральная д. 75 обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения и по результатам проверки удовлетворяет нормативным требованиям.

Председатель комиссии:

Ответственный за пожарную безопасность

Виктор

Л.И. Викторова

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством

Горш

Н. М. Горшков

Технический персонал

Максимово

Л.В. Максимова