

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

«02» мая 2024г.

1. Название здания (сооружения): Здание (основное) МБДОУ «Детский сад № 17» г. Канаш
2. Адрес Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д. 32А
3. Владелец: Администрация города Канаш.
4. Пользователи: в оперативном управлении у МБДОУ «Детский сад №17» г. Канаш
5. Год постройки: 1963г.
6. Материал стен: кирпич
7. Этажность 2-х этажное
8. Наличие подвала: нет

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя – Масловой А.А., заведующего

Членов комиссии:

1. Ильиной Н.С., учителя логопеда
2. Васильевой Т.М., заведующего хозяйством,
3. Сухановой Е.Н., делопроизводителя,
4. Немовой О.А., воспитателя (представитель профкома)

произвела осмотр:

№ п/п	Наименование конструкций/оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ	Сроки и исполнители
	Благоустройство	Удовлетворительно	Укрепление задней части ограждения (забора)	31.05.2024
	Фундаменты (подвал)	Удовлетворительно	Уборка обвалившихся элементов фундамента, заделка трещин, восстановление облицовки в местах разрушения	31.07.2024
	Несущие стены	Удовлетворительно		
	Перегородки	Удовлетворительно		
	Перекрытия	Удовлетворительно		
	Лестницы	Удовлетворительно		
	Полы	Удовлетворительно		
	окна	Удовлетворительно		
	двери	Удовлетворительно	Требуют окрашивания двери на 1 этаже	31.07.2024
	Кровля	Неудовлетворительно	Замена кровли	В рамках планируемого капитального ремонта
	Наружная отделка: а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства	Удовлетворительно	Штукатурка отдельных фрагментов	15.06.2024
	Внутренняя отделка	Удовлетворительно		

	Система отопления	Удовлетворительно	Ремонт в случае нарушения целостности системы (после опрессовки)	31.07.2024
	Система водоснабжения	Удовлетворительно		
	Система водоотведения	Удовлетворительно		
	Санитарно-технические устройства	Удовлетворительно	Текущий ремонт сливной системы унитазов в группе «Теремок»	10.05.2024
	Вентиляция	Удовлетворительно	Прочистка системы вентиляции от жировых отложений	20.06.2024
	Электроснабжение, освещение	Удовлетворительно	Замена светильников на светодиодные	По мере выхода из строя
	Технологическое оборудование	Удовлетворительно		
	другое			

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

- 1) отрывка шурфов – нет,
- 2) простукивание внутренних стен и фасада – да,
- 3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций - да,
- 4) взятие проб материалов для испытаний – нет,
- 5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования -
- 6) прилегающая территория - визуальный осмотр,

Выводы и предложения: эксплуатация здания и прилегающей территории в летний период допустима.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



*[Handwritten signature of Maslova A.A.]*

Маслова А.А.

*[Handwritten signature of Ilyina N.S.]*

Ильина Н.С.

Васильева Т.М.

Суханова Е.Н.

*[Handwritten signature of Nemova O.A.]*

Немова О.А.